



**-UNIDAD TECNICA GESTION VIAL-
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA**

Teléfono: 22973381 ext. 103, 104, 105

**INFORME DE LABORES DEL 16 DE DICIEMBRE 2016
AL 19 DE enero de 2017**

De las labores ejecutadas por el personal a cargo de esta Unidad se han desarrollado las siguientes actividades como gestión para la mejora de la Red Vial.

- Se procede a notificar el inicio de las contrataciones de Construcción de aceras por incumplimiento al artículo 75 y 76 del Código Municipal, y a la construcción de Rampas asignados al Consorcio Nuevos Horizontes K&G.

- Se mantiene inspección del proyecto de alcantarillado sanitario, donde se le hace llegar ciertas observaciones a personeros de la empresa CODOCSA y a la Unidad Ejecutora dentro de los que se resaltan los siguientes:
 - Depósito de materiales en lotes baldíos
 - Falta de mecanismos de señalización
 - Señalización sin logos de A y A
 - Asentamiento de rellenos alrededor de pozos
 - Pozos sin tapas y con elementos de madera sin señalización
 - Fugas o filtraciones sobre reparaciones de pavimento
 - La distribución de emulsión no es uniforme se producen empozamientos y sectores quedan sin cubrir, debido al mantenimiento del equipo.
 - Se coloca la emulsión mucho antes de la colocación lo que genera que la misma rompa y no se dé el efecto de liga entre los materiales.
 - De conformidad a lo establecido en el CR-2010 no se permite la traba, actividad que realizaron pese a las indicaciones.
 - La colocación de una traba produce una junta fría, por lo cual en periodos muy cortos podremos notar un deterioro de la carpeta instalada en dicha pendiente. Dicha traba es innecesaria si no se trabaja con una pavimentadora
 - No existe presencia de un profesional responsable por parte de la empresa, ni de A y A durante la ejecución de las obras, lo que conlleva a que no se observó en campo la verificación de temperaturas de la MAC.

- Se mantiene supervisión de obras de reparación de los módulos del plantel, los cuales presentan un gran avance, en relación al plazo señalado para la entrega. El modulo A presenta un avance del 100% y el modulo B un avance de un 99%, el modulo C 100%. Del módulo B solo está pendiente la conexión del sistema sanitario a la red de alcantarillado. Así como la inspección final y trabajos de limpieza previos a la recepción.



-UNIDAD TECNICA GESTION VIAL- MUNICIPALIDAD DE MORAVIA

Teléfono: 22973381 ext. 103, 104, 105

- Se mantienen trabajos de mejoras del sistema de alcantarillado y reparación de sistemas de canalización pluvial, principalmente en el acceso a los Sitios.
- Se lleva a cabo la mejora del sistema de canalización a la entrada de Barrio Guadalupe donde se procede a la instalación de una tubería de 10 metros de longitud por un diámetro de 18 pulgadas.
- No se puede llevar a cabo un mayor avance, debido a la ausencia de arena lo que limita todas las obras relacionadas con la preparación de concreto (construcción de cunetas, parrillas, instalación de tapas, construcción de pozos)
- Se instaló la tapa de pozo en Calle el Ruano y se está en proceso de relleno de los trabajos de canalización.
- Se atiende hundimiento en el Residencial Bosques de Moravia



Imagen 1 Labores de limpieza por el funcionario Leonardo Madriz.



Imagen 3 Rotulación sin logos



Imagen 2 Preparación de base estabilizada



Imagen 4 Deficiencias en la colocación de emulsión

Hagamos de Moravía una verdadera comunidad



**-UNIDAD TECNICA GESTION VIAL-
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA**

Teléfono: 22973381 ext. 103, 104, 105



Imagen 5 Depósito de desechos en lote baldío



Imagen 6 Colocación de mezcla asfáltica

Ing. Manrique Martínez Blanco
Director UTGV
Municipalidad de Moravia
e-mail: mmartinez@moravia.go.cr